KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/24000263 5
Dana 31.01.2024
Novi Sad

РАДИВОЈЕ ЂУКОВИЋ ПР
АЛТУМ ГРАДЊА
ГОРИЋ Рајка Митића
14000 Ваљево
ПИБ 112563540
матични број 66191621
текући рачун 200-3347430101996-11

РАДОВИ НА ИЗРАДИ ТЕМЕЉА КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ ВРБАС-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Уговор: BB
zaključen 09.05.2023

ДЕВЕТА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА

Датум промета добара и услуга: 31.01.2024.г

Место промета добара и услуга: Ваљево
Радови извршени до: 31.01.2024.г.

НАРУЧИЛАЦ:

Карин Комерц МД д.о.о.
Ветерник, Живорада Петровића бр. 8.
ПИБ 103726184
МАТИЧНИ БРОЈ 20009233

ПРЕГЛЕД ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

р.бр.	врста радова	јм.	количина		Јед. Цена РСД		Цена РСД
1	Израда темеља J1. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 5м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 6 анкера М39 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта	КОМ	494		29630		14637220
2	Израда темеља J2. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 5м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 6 анкера М39 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта	КОМ	421		29630		12474230
3	Израда темеља JLX. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 4м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 4 анкера М24 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта	КОМ	257		26666		6853162
4	Израда темеља YHJ2. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи850 до пројектоване дубине (око 5м) са ручним докопавањем горњег дела рупе, транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање металне оплате, транспорт и постављање 8 анкера М42 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови	КОМ	139		35256		4900584
					УКУПНО		38.865.196,00

E

ОБРАЧУН ВРЕДНОСТИ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

	Вредност РСД
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА СА ДЕВЕТОМ ПРИВРЕМЕНОМ СИТУАЦИЈОМ	38.865.196,00
ОДБИЈА СЕ ПО ПРЕТХОДНОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	35.350.048,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПО ДЕВЕТОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	3.515.148,00
ЗАДРЖАВА СЕ 5% ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ПРЕМА ЧЛАНУ БР. 5 ИЗ УГОВОРА	175.757,40
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ ПО ОВОМ РАЧУНУ	3.339.390,60

СЛОВИМА: тримилионатристатридесетдеветхиљадаитистадеведесет и и 60/100 РСД

НАПОМЕНА: **Порез на додату вредност није обрачунат у складу са одредбама члана 10, став 2 тачка 3. Закона о изменама и допунама закона о ПДВ-у.**

Јамчим под материјалном и кривичном одговорношћу за квалитет и квантитет изведених радова наведених у овој ситуацији као и да су количине радова унете у овој ситуацији на основу података грађевинске књиге.

Одговорни извођач радова:

BR.L. 444 H10 221

Извођач радова:

Радивоје Ђуковић пр
Изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња зидова
ДАТУМ ГРАДЊА

Да су радови који су обрачунати овом ситуацијом заиста изведени према погођеним условима и да цене одговарају погођеним условима погодбеним потребама тврди:

Надзорни орган:

KARIN KOMERC MD

Датум овере:

31.09.2024.

JANUAR

Образац

Градилиште: VRBAS - DRŽAVNA GRANICA (ознака и број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEHNIČKI K. M (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 4

Врста рада: MAŠINSKO BUŠENJE RUPA, TRANSPORT I MONTAŽA ARMATURNIH KOŠEVA, ALATERA I SETOMERAČA TEHNIČKA MJERA. OBRAČUN PO KOMADU.	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединачна цена Дин. 35 256 din ..... По kom		Мера 4	
А =	Б =	А + Б =	Месечно: PRENOS / Укупно: 103

STANICA SUBOTICA

P246	P232	P116	P169
P264	P210	P148	P335
P226	P231	P212	P350
P227	P196	P224	P353
P228	P136	P219	P355
P202	P137	P168	P362
P364	P372	P380	P385-1
P366	P376	P382	P385-2
P368	P378	P374	P359

Σ 36 kom

36

ЗА ПРЕНОС: 139

Ознака поруџбине: 4802
Штампа: GRAFIUM Смед. Паланка

JANUAR

Образац 2

Градилиште: VRBAS-DRŽANJA GRANICA (ознака и број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEMELJI K.M. (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 10

Врста рада: MAŠINSKO BUŠENJE RUPA, TRANSPORT i MONTAŽA ARMATURE, AMERA I BETONIRANJE TEMELJA JLX ... OBRAČUN PO KOM.	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединачна цена Дин. 26 666 din По kom		Мера 88	

А =	Б =	А + Б =	Месечно	Укупно
			PRENOS	235

STANICA SUBOTICA

L64, L65, L58, L89

L50, L55-1, L43, L88

L72, L73, L77

L79, L86, L88

STANICA VRBAS

LL8, L3

LL7, L2

} OBRAČUN ĆU UMANJITI ZA OVA 4 kom ZBOG VEĆ IZBUŠENIH RUPA KOJE JE TREBAO PROČISTI! PO DOGOVORU SA ŠEFOM GRADILIŠTA.

STANICA VRBAS NOVA

L1, L2

SUBOTICA-DRŽANJA GRANICA

L55-1, L56-1

L55, L56

L15, L16

Σ 26-4 = 22 kom

22

ZA PRENOS: 257

Ознака поруџбине: 4802
Штампа: GRAFOS A.D. Смед. Паланка

JANVAR

Образац 2

Градилиште: VRBAS-DRŽAVNA GRANICA (ознака и број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEMELJI K.M. (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 10

Врста рада: HAŠINSKO BUŠENJE RUPA POSTAVLJANJE ARMATURNIH KOŠEVA I ANKERA OMAĆE I BETONIR. TEMELJA J2. OBRAČUN PO kom.	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединачна цена Дин. 29 630 din По kom		Мера	
А =	Б =	А + Б =	Месечно / Укупно

PRENOS 390

STANICA SUBOTICA

285 199 329 389
328 235-1 361 395
205 334 388 396
389-1

STANICA VRBAS

9 12 5 8
10 13 6
11 14 7

STANICA VRBAS-NOVA

1 3 5
2 4 6

SUBOTICA-DRŽAVNA GRANICA

59 60

Σ 31 kom

31

ZA PRENOS: 421

Ознака порубине: 4802
Штампа: GRAFOTEHNIKA, Смед. Паланка

JANUAR

Образац 2

Градилиште: VRBAS-DRŽAVNA GRANICA (ознака и број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEMELJI K.M. (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 10

Врста рада: MAŠINSKO BUŠENJE RUPE, TRANSPORT I MONTAŽA ARMATURNIH KOŠEVA OPLATE I BETONIRANJE TEMELJA 11. OBRAČUN PO kom	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединична цена Дин. 29 630 din По kom		Мера 438	
А =	Б =	А + Б =	Месечно / Укупно

STANICA SUBOTICA

321	307	298
318	306	291
313	299	357

STANICA VRBAS

LV2	LV10	LV1	LV9
LV4	LV12	LV3	LV11
LV6	LV14	LV5	LV13
LV8	LV1-1	LV7	

SUBOTICA – DRŽAVNA GRANICA

215

Σ 25 kom

	Месечно	Укупно
PRENOS		469
	25	
ЗА ПРЕНОС:		494

Ознака поруџбине: 4802
Штампа: GRAFOTAU AD, Смед. Паланка

Datum izdavanja: 09.02.2024

KARIN KOMERC MD DOO
Zivorada Petrovica 8
21203 Veternik

Broj fakture
2/24

Broj ugovora	BB OD 09.05.2023.
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**2/24**
Datum prometa	31.01.2024
Datum dospeća	**15.02.2024**
Matični broj kupca	20009233
PIB kupca	103726184
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**3.515.148,00**

Prodavac

Radivoje Đukovic,PR, ALTUM GRADNJA

Adresa: 14000 VALJEVO Rajka Mitica 9 | 200334743010199611
Matični broj: 66191621
PIB: 112563540

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
IX PRIVEMENA SITUACIJARADOVI NA IZRADI TEMELJA KONTAKTNE MREZE U OKVIRU PROJKETA IZVODJENJE RADOVA NA DEONICI PRUGE VRBAS - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Šifra 1	1	3.515.148,0000	kom	0,00	3.515.148,00	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate:	3.515.148,00
Ukupno osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	3.515.148,00
Ukupan iznos:	**3.515.148,00**
Umanjena osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	3.515.148,00
Ukupno za uplatu:	**3.515.148,00**

Napomena: Za placanja posle valute zaracunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slucaju spora nadležan je Privredni sud ValjevoNAPOMENA: Zadrzava se 5% vrednosti za dobro izvršenje posla prema clanu br.5 iz ugovora br.BB od 09.05.2023. u iznosu od 175.757,40 dinara. Ostaje za uplatu 3.339.390,60 dinara.

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3;
Primalac fakture obračunava PDV

Datum obračuna pdv-a je datum prometa